

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 1 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		3,428,444.45	3,656,304.77	3,656,304.77	0.00	0.00	2,627,689.00	1,381,000.00	-1,586,551.64	0.00	0.00	2,833,240.64	4,902,993.77	4,902,993.77	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,428,444.45	3,656,304.77	3,656,304.77	0.00	0.00	2,627,689.00	1,381,000.00	-1,586,551.64	0.00	0.00	2,833,240.64	4,902,993.77	4,902,993.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,335,099.45	2,562,959.77	2,562,959.77	0.00	0.00	1,727,689.00	1,379,000.00	-1,376,752.38	0.00	0.00	1,725,441.38	2,911,648.77	2,911,648.77	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,195,099.45	1,322,959.77	1,322,959.77	0.00	0.00	1,707,689.00	704,000.00	-692,563.34	0.00	0.00	1,696,252.34	2,326,648.77	2,326,648.77	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1,509,689.00	360,000.00	-355,272.59	0.00	0.00	1,504,961.59	1,599,689.00	1,599,689.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	136,000.00	360,000.00	-359,671.13	0.00	0.00	135,671.13	226,000.00	226,000.00	0.00		
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	58.44
17-09-PIM23-6123-010900	PIM 23 CAB. MPAL. REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL, CONSISTE EN: COLOCACION DE FALSO PLAFON, PINTURA EN MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	328.87	0.00	0.00	135,671.13	136,000.00	136,000.00	0.00	---	99.76
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,398.54	0.00	0.00	145,601.46	150,000.00	150,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 2 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-13-PIM22-6143-010900	PIM22 EL PARAISO, REHABILITACION DE TIENDA COMUNITARIA CONSISTE EN: DESMANTELAMIENTO DE TECHADO, DEMOLICIONES DE MURO Y PISO, CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20 CMS, MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CMS. COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, REPELLO DE MURO ACABADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,398.54	0.00	0.00	145,601.46	150,000.00	150,000.00	0.00	---	97.07
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,689.00	1,223,689.00	1,223,689.00	0.00		
17-06-FS001-6153-010900	FS001 CAMP. MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL: (TRAMO; MOYOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400), CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,689.00	1,223,689.00	1,223,689.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	-169,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		230,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		335,099.45	335,099.45	335,099.45	0.00	0.00	175,000.00	100,000.00	-92,511.91	0.00	0.00	167,511.91	410,099.45	410,099.45	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		335,099.45	335,099.45	335,099.45	0.00	0.00	175,000.00	100,000.00	-92,511.91	0.00	0.00	167,511.91	410,099.45	410,099.45	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 3 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM24-6143-010900	PIM 24 LOC. VARIOS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONSISTE EN: DEMOLICIONES DE APLANADOS, REPELLLOS DE MUROS, PINTURAS EN MUROS Y PLAFONES, INSTALACION DE FALSO PLAFON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	7,488.09	0.00	0.00	167,511.91	175,000.00	175,000.00	0.00	---	95.72	
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	285,099.45	285,099.45	285,099.45	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	185,099.45	185,099.45	0.00	---	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	227,860.32	227,860.32	0.00	0.00	23,000.00	0.00	-778.84	0.00	0.00	23,778.84	250,860.32	250,860.32	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	227,860.32	227,860.32	0.00	0.00	23,000.00	0.00	-778.84	0.00	0.00	23,778.84	250,860.32	250,860.32	0.00			
16-04-21A01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	80.11	
16-09-21A03-5151-010900	21A03 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	-778.84	0.00	0.00	23,778.84	63,000.00	63,000.00	0.00	---	99.50	
16-09-21A06-5191-010900	21A06 ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,372.32	14,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,372.32	14,372.32	0.00	---	100.00	
16-02-21A02-5211-010200	ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE AUDIO SISTEMA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	---	98.22	
16-04-21A04-5641-010400	21A004 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONANDO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	99.53	
16-09-21A05-5691-010900	21A005 ADQUISICION DE TEMPLETES A BASE DE ESTRUCTURA DE FIERRO PARA EVENTOS OFICIALES	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00			
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 4 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS		310,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
MANIFESTACIONES SOCIALES																	
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		310,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11 MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS.	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	53.67
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	-89,189.04	0.00	0.00	29,189.04	90,000.00	90,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	-89,189.04	0.00	0.00	29,189.04	90,000.00	90,000.00	0.00		
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,866.96	0.00	0.00	4,133.04	20,000.00	20,000.00	0.00		
02-02-PIM21-6121-010900	PIM21 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE BAÑOS RURAL CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, COLOCACION DE MURO DE LAMINAS, COLOCACION DE TECHO DE LAMINA Y ESTRUCTURAS DE MADERA, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4", RELLENO DE MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,866.96	0.00	0.00	4,133.04	20,000.00	20,000.00	0.00	---	20.67
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-105,056.00	0.00	0.00	25,056.00	70,000.00	70,000.00	0.00		
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-105,056.00	0.00	0.00	25,056.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	35.79
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,093,345.00	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00	0.00	900,000.00	2,000.00	-209,799.26	0.00	0.00	1,107,799.26	1,991,345.00	1,991,345.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,093,345.00	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00	0.00	900,000.00	2,000.00	-209,799.26	0.00	0.00	1,107,799.26	1,991,345.00	1,991,345.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,093,345.00	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00	0.00	900,000.00	2,000.00	-209,799.26	0.00	0.00	1,107,799.26	1,991,345.00	1,991,345.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		1,093,345.00	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00	0.00	900,000.00	2,000.00	-209,799.26	0.00	0.00	1,107,799.26	1,991,345.00	1,991,345.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 5 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	933,345.00	933,345.00	933,345.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	-57,001.52	0.00	0.00	647,001.52	1,523,345.00	1,523,345.00	0.00	---	99.90
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	310,000.00	2,000.00	-152,797.74	0.00	0.00	460,797.74	468,000.00	468,000.00	0.00	---	98.46
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		0.00	108,431,098.44	108,431,098.44	0.00	0.00	39,051,959.30	32,799.21	-36,587,757.71	0.00	0.00	75,606,917.80	147,450,258.53	147,450,258.53	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,246.80	0.00	279,940.93	0.00	0.00	4,858,305.87	5,138,246.80	5,138,246.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,246.80	0.00	279,940.93	0.00	0.00	4,858,305.87	5,138,246.80	5,138,246.80	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,246.80	0.00	279,940.93	0.00	0.00	4,858,305.87	5,138,246.80	5,138,246.80	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,246.80	0.00	279,940.93	0.00	0.00	4,858,305.87	5,138,246.80	5,138,246.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,092.89	0.00	51,842.67	0.00	0.00	256,250.22	308,092.89	308,092.89	0.00		
09-05-21E08-6143-010900	21E08 CAB. MPAL. REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE 1 1/2". SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE 2", REPARACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2 1/2" CON SOLDADURA, REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,092.89	0.00	51,842.67	0.00	0.00	256,250.22	308,092.89	308,092.89	0.00	---	83.17
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428,398.86	428,398.86	428,398.86	0.00		
03-03-21E18-2981-021200	21E18 BEBEDEROS, EQUIPAMIENTO DE 285 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 285 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD EN MENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428,398.86	428,398.86	428,398.86	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,835.26	0.00	110,075.26	0.00	0.00	245,760.00	355,835.26	355,835.26	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 6 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-21E06-6143-010900	21E06 BOCA CHULUM, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. 1 1/2, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ACERO DE 1/2" PARA CRUCE AEREO, COLOCACION DE PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,835.26	0.00	110,075.26	0.00	0.00	245,760.00	355,835.26	355,835.26	0.00	---	69.07
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	493,498.68	493,498.68	493,498.68	0.00	---	100.00	
03-03-21E19-2981-021200	21E19 BUENAVISTA, EQUIPAMIENTO DE 329 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ((SUMINISTRO DE 329 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD EN MENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	493,498.68	493,498.68	493,498.68	0.00	---	100.00	
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	---	100.00	
03-03-21E24-2981-010900	21E24 EL CALVARIO, EQUIPAMIENTO DE 500 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ((SUMINISTRO DE 500 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD EN MENSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	262,499.30	262,499.30	262,499.30	0.00	---	100.00	
03-03-21E23-2981-010900	21E23 CRISTOBAL COLON, EQUIPAMIENTO DE 250 DEPOSITOS O TANQUE DE ALMACENAMIENTO ((SUMINISTRO DE 250 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. EN MENSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	262,499.30	262,499.30	262,499.30	0.00	---	100.00	
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,448.86	429,448.86	429,448.86	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 7 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-21E20-2981-021200	21E20 JESUS CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 286 DEPOSITOS O TANQUE EN AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 286 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD EN MENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,448.86	429,448.86	429,448.86	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	629,998.32	629,998.32	629,998.32	0.00			
03-03-21E17-2981-021200	21E17 LOS MOYOS, EQUIPAMIENTO DE 420 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 420 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILAS DE LA LOCALIDAD EN MENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	629,998.32	629,998.32	629,998.32	0.00	---	100.00	
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	524,998.60	524,998.60	524,998.60	0.00			
03-03-21E16-2981-021200	21E16 LOS NARANJOS, EQUIPAMIENTO DE 350 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 350 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECTOR DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD EN MENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	524,998.60	524,998.60	524,998.60	0.00	---	100.00	
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,899.39	0.00	0.00	0.00	0.00	228,899.39	228,899.39	228,899.39	0.00			
03-03-21E21-2981-010900	21E21 ANDRES QUINTANA ROO, EQUIPAMIENTO DE 218 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 218 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. EN MENSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,899.39	0.00	0.00	0.00	0.00	228,899.39	228,899.39	228,899.39	0.00	---	100.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,333.04	0.00	3,906.36	0.00	0.00	449,426.68	453,333.04	453,333.04	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 8 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-21E11-6143-010900	21E11 LOC. VARIAS, REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 6" SUMINISTRO E INSTALACION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,333.04	0.00	3,906.36	0.00	0.00	449,426.68	453,333.04	453,333.04	0.00	---	99.14
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,243.60	0.00	114,116.64	0.00	0.00	384,126.96	498,243.60	498,243.60	0.00		
03-03-21E22-2981-010900	21E22 CAMPAMENTO MIRADOR, EQUIPAMIENTO DE 200 DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (SUMINISTRO DE 200 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS DE 450 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. EN BENEFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	209,999.44	209,999.44	209,999.44	0.00	---	100.00
09-05-21E07-6143-010900	21E07 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. HIDRAULICO DE 21/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS, ACARREO DE MATERIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,244.16	0.00	114,116.64	0.00	0.00	174,127.52	288,244.16	288,244.16	0.00	---	60.41
PROG. : ED EDUCACION		0.00	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00	0.00	1,497,729.60	0.00	-1,840,610.72	0.00	0.00	3,338,340.32	5,211,939.70	5,211,939.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00	0.00	1,497,729.60	0.00	-1,840,610.72	0.00	0.00	3,338,340.32	5,211,939.70	5,211,939.70	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00	0.00	1,497,729.60	0.00	-1,840,610.72	0.00	0.00	3,338,340.32	5,211,939.70	5,211,939.70	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,380,300.69	2,380,300.69	0.00	0.00	1,497,729.60	0.00	-506,701.31	0.00	0.00	2,004,430.91	3,878,030.29	3,878,030.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	0.00	786,376.94	0.00	-506,701.31	0.00	0.00	1,293,078.25	2,079,455.19	2,079,455.19	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 9 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-04-03108-6123-010900	213108 CAB. MPAL. REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR (CAIC) "DESCRUBRIENDO MI MUNDO" CLAVE: 07ODI0048C. CONSISTE EN: PINTURA ESMALTE EN MUROS, PINTURA VINILICA, CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2, ESTRUCTURA, LAMINA ZINT-ALUM Y TODO LO NECESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,376.94	0.00	786,376.94	0.00	0.00	0.00	786,376.94	786,376.94	0.00	---	0.00
04-04-21317-6123-010900	213017 CAB. MPAL. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO FRANCISCO SARABIA C.C.T. 07EPR0143M. CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA AGUAS PLUVIALES, PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE TECHADO DE CANCHA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COL	0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293,078.25	0.00	0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	365,581.65	365,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,581.65	365,581.65	0.00		
19-02-21304-6123-010900	213004 EL CALVARIO, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CRISTOBAL COLON CLAVE, 07EPR0144L, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXCAVACION, PLANTILLA, MAMPOSTERIA	0.00	365,581.65	365,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,581.65	365,581.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00		
04-04-21318-6123-010900	213018 LAZARO CARDENAS, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DCC1398P, CONSISTE EN: DEMOLICIONES DE CONCRETO, LEVANTAR Y QUITAR 228.09 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, APLANADO DE MUROS,	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	711,352.66	711,352.66	711,352.66	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 10 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
26-01-21399-6121-010900	213099 EL VERGE, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 M X 16.00 (ESCUELA PRIMERA COMUNITARIA CUITLAHUAC CLAVE: 07EPB0084M) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	711,352.66	711,352.66	711,352.66	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333,909.41	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00		
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333,909.41	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00		
07-01-21362-6121-010900	213062 ANDRES QUINTAN ROO, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, EST. U-1C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 338 C.C.T. 07EMS0256R, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO,	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333,909.41	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	7,898,286.24	7,898,286.24	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	7,898,286.24	7,898,286.24	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	7,898,286.24	7,898,286.24	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,286.24	7,898,286.24	7,898,286.24	0.00		
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
07-03-21E26-2981-021200	21E26 EL BEBEDERO, EQUIPAMIENTO DE 400 DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 400 BOMBAS ASPERSORAS PARA MEJORAMIENTO AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	789,500.00	789,500.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 11 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-03-21E12-2981-021200	21E12 BUENAVISTA, EQUIPAMIENTO DE 500 PAQUETES DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 585 BOMBAS ASPERSORAS, HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT 1 LT, INCECTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML, MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRIANGULAR BELLOTA, BOTA JARDINERA PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	789,500.00	789,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	407,406.24	407,406.24	407,406.24	0.00		
07-03-21E31-2981-021200	21E31 EL CALVARIO, SUMINISTRO DE 585 PAQUETES DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT 1LT, INCECTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML., MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRIANGULAR BELLOTA, BOTA JARDINERA PVC NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	407,406.24	407,406.24	407,406.24	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	0.00		
07-03-21E28-2981-021200	21E28 MAJASTIC, EQUIPAMIENTO DE 332 DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 332 BOMBAS ASPERSORAS PARA MEJORAMIENTO AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	298,800.00	298,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	923,715.00	923,715.00	0.00		
07-03-21E14-2981-021200	21E14 MOYOS, SUMINISTRO DE 585 PAQUETES DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 585 BOMBAS ASPERSORAS, HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT 1 LT. INCENTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML, MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRINAGULAR BELLOTA, BOTA JARDINERA PVC NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	923,715.00	923,715.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	923,715.00	923,715.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 12 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-03-21E15-2981-021200	21E15 LOS NARANJOS, SUMINISTRO DE 585 PAQUETES E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 585 BOMBAS ASERSORAS, HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT 1LT, INCENTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML, MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRIANGULAR BELLOTA, BOTA J ARDINERA PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,715.00	923,715.00	923,715.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	789,500.00	789,500.00	0.00			
07-03-21E13-2981-021200	21E13 EL PARAISO, EQUIPAMIENTO DE 500 PAQUETES DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 500 BOMBAS ASERSORAS, HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT 1 LT. INCECTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML, MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRIANGULAR BELLOTA, BOTA JARDINERA PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,500.00	789,500.00	789,500.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00			
07-03-21E25-2981-021200	21E25 ANDRES QUINTANA ROO, EQUIPAMIENTO DE 400 IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 400 BOMBAS ASERSORAS PARA MEJORAMIENTO AGRICOLAR EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANILLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00			
07-03-21E27-2981-021200	21E27 UNION JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 380 DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 380 BOMBAS ASERSORAS PARA MEJORAMIENTO AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,650.00	2,703,650.00	2,703,650.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 13 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-03-21E29-2981-021200	21E29 SABANILLA, EQUIPAMIENTO DE 2061 DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 2061 BOMBAS ASPERSORAS PARA MEJORAMIENTO AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,900.00	1,854,900.00	1,854,900.00	0.00	---	100.00
07-03-21E30-2981-021200	21E30 SABANILLA, SUMINISTRO DE 1250 PAQUETES DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (SUMINISTRO DE 1250, HERBICIDA AGRICOLA CUPROQUAT DE 1LT, INCECTICIDA AGRICOLA FOLEY 450 ML, MACHETE BELLOTA NO. 27, LIMA TRIANGULAR BELLOTA, BOTA JARDINERA PVC NEGRA EN NUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,750.00	848,750.00	848,750.00	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,442.95	0.00	1,306,928.42	0.00	0.00	6,274,514.53	7,581,442.95	7,581,442.95	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,442.95	0.00	1,306,928.42	0.00	0.00	6,274,514.53	7,581,442.95	7,581,442.95	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,442.95	0.00	1,306,928.42	0.00	0.00	6,274,514.53	7,581,442.95	7,581,442.95	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,442.95	0.00	1,306,928.42	0.00	0.00	6,274,514.53	7,581,442.95	7,581,442.95	0.00			
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,442.95	0.00	1,306,928.42	0.00	0.00	6,274,514.53	7,581,442.95	7,581,442.95	0.00			
01-06-213E5-3322-010900	213E5 CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,432.89	0.00	1.00	0.00	0.00	2,274,431.89	2,274,432.89	2,274,432.89	0.00	---	100.00	
01-07-213E4-3341-010900	213E4 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS IAP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,144.29	0.00	151,628.85	0.00	0.00	606,515.44	758,144.29	758,144.29	0.00	---	80.00	
02-01-213E2-1211-010900	213E2 GATOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CONSISTE EN: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,190.80	0.00	1,145,063.60	0.00	0.00	2,290,127.20	3,435,190.80	3,435,190.80	0.00	---	66.67	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 14 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
06-05-213E1-3551-010900	213E1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,474.97	0.00	10,234.97	0.00	0.00	616,240.00	626,474.97	626,474.97	0.00	---	98.37	
07-06-213E3-3251-010900	213E3 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	---	100.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00	0.00	6,611,482.03	32,799.21	-4,468,634.69	0.00	0.00	11,047,317.51	38,964,917.78	38,964,917.78	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00	0.00	6,611,482.03	32,799.21	-4,468,634.69	0.00	0.00	11,047,317.51	38,964,917.78	38,964,917.78	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00	0.00	6,611,482.03	32,799.21	-4,468,634.69	0.00	0.00	11,047,317.51	38,964,917.78	38,964,917.78	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	31,689,145.74	31,689,145.74	0.00	0.00	5,430,545.99	0.00	-4,686,253.05	0.00	0.00	10,116,799.04	37,119,691.73	37,119,691.73	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,246.04	0.00	1,900.26	0.00	0.00	441,345.78	443,246.04	443,246.04	0.00			
09-01-21E09-6153-010900	21E09 CAB. MPAL. REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTE EN: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA EN CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, COLOCACION DE MALLA-LAC 6-6-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,246.04	0.00	1,900.26	0.00	0.00	441,345.78	443,246.04	443,246.04	0.00	---	99.57	
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	692,266.00	692,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	692,266.00	0.00			
30-05-21332-6123-010900	213032 EL BEBEDERO, REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, CADENAS DE 20X20 CMS Y 15X15 CM	0.00	692,266.00	692,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	692,266.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 15 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-21323-6153-010900	213023 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO: EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600, CONSISTEN EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, CONFORMACION Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,351,687.67	0.00	0.00	1,351,687.67	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00			
05-05-21322-6153-010900	213022 CHILINTIEL, REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE CONSISTE EN: DESMONTE DE 2.3 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,493.20 M3 CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,351,687.67	0.00	0.00	1,351,687.67	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	3,908,022.77	3,908,022.77	0.00	0.00	1,988,814.25	0.00	974,078.67	0.00	0.00	1,014,735.58	5,896,837.02	5,896,837.02	0.00			
05-05-21346-6153-010900	213046 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO: LAZARO GARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 8+500 CONSISTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y CONCRETO MIXTO,	0.00	1,494,202.84	1,494,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,202.84	1,494,202.84	0.00	---	0.00	
20-01-03110-6141-010900	213110 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", CUARNICIONES F´C=150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CALLES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,814.25	0.00	1,988,814.25	0.00	0.00	0.00	1,988,814.25	1,988,814.25	0.00	---	0.00	
20-01-21324-6141-010900	213024 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTE EN: 1,356.25 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 177.98 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 1,233 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 1,050 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 D	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 16 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21375-6151-010900	213075 MOYOS, PAAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS FLORES, CONSISTE EN: 437.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 9.00 M3 DE EXCAVACION, 40.50 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 405.00 M2 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, 16	0.00	1,014,735.58	1,014,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,735.58	0.00	0.00	1,014,735.58	1,014,735.58	1,014,735.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	5,194,689.46	5,194,689.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,074,134.26	0.00	0.00	3,074,134.26	5,194,689.46	5,194,689.46	0.00			
05-01-30T02-6151-010900	2130T002 LOS NARANJOS, APERTURA DE CAMINO: LOS NARANJOS AL PANTEON DE LOS NARANJOS, CONSISTE EN: 1,190.25 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 18.6 M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN, 0.42 KM DE REAFINAMIENTO Y 378.4 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVE	0.00	111,558.28	111,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,558.28	111,558.28	0.00	100.00	100.00	
05-05-21312-6153-010900	213012 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO VILLALFORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+000 CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13 KM DE TERRACERIA; BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DEZASOLVE DE CUNETAS, 1.634.00 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y	0.00	3,074,134.26	3,074,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,074,134.26	0.00	0.00	3,074,134.26	3,074,134.26	3,074,134.26	0.00	100.00	100.00	
20-01-21305-6141-010900	213005 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO YOC NUM, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	0.00	2,008,996.92	2,008,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,996.92	2,008,996.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 17 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-21301-6153-010900	213001 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 9+000) CONSISTE EN: DESMONTE DE 3.60 HA EN EL CAMINO, 719.88 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,990.00 M3 CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTI	0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00		
05-05-21302-6153-010900	213002 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 8+900) CONSISTE EN: REHABILITACION DE 8.9 KM DE CAMINO, 623.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 3,542 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00		
05-05-21333-6153-010900	213033 CERRO BLANCO, REHABILITACION DE CAMINO: UNION JUAREZ A CERRO BLANCO KM 0+000 AL KM 4+100 CONSISTE EN: REHABILITACION DE 4.1 KM DE TERRACERIA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,668.00 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE	0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,614,264.26	0.00	0.00	2,614,264.26	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00			
05-01-21311-6151-010900	213011 LOS MARTINEZ, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA CONSISTE EN: 29,027.40 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 464.80 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y 1.00 KM BONIFICACION POR REAFINAMIENTO,	0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,614,264.26	0.00	0.00	2,614,264.26	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00	60.00	78.35	
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 18 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-21335-6151-010900	213035 ATOYAC, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO CONSISTE EN: 111.60 M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 167.40 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 744 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 620 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20X4	0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00		
05-01-21306-6151-010900	213006 CERRO NAVA, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, CONSISTENTE EN: EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - EL MANANTIAL		0.00	450,222.98	450,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	0.00		
05-05-21316-6153-010900	213016 MANTIAL, REHABILITACION DE CAMINO: MOYOS A EL MANANTIAL, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 0.45 KM DE TERRACERIA; BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 414.00 M3 DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENSIÓN	0.00	450,222.98	450,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		0.00	732,257.34	732,257.34	0.00	0.00	2,701,052.48	0.00	1,080,420.99	0.00	0.00	1,620,631.49	3,433,309.82	3,433,309.82	0.00			
05-01-21348-6151-010900	213048 NVO. POBLADO SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 79.20 M3 DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, 118.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 528 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X2	0.00	732,257.34	732,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,257.34	732,257.34	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 19 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-13100-6153-010900	213100 NVO POBLADO SAKIJA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 6 DE SEPTIEMBRE A NUEVO POBLADO SAKIJA KM 0+000 AL KM 7-280) CONSISTE EN: DESMONTE DE 3.60 HA EN EL CAMINO, 719.88 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS, 2.990.00 M3 DE CONFORMACION, AFINAMIENTO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,052.48	0.00	1,080,420.99	0.00	0.00	1,620,631.49	2,701,052.48	2,701,052.48	0.00	75.00	60.00
LOC.: 0065 - LINDAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,433.22	0.00	297,433.22	0.00	0.00	0.00	297,433.22	297,433.22	0.00		
05-01-03107-6151-010900	213107 LINDA VISTA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO LINDA VISTA, CONSISTE EN: 30.00 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 45.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 200 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, Y 200 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,433.22	0.00	297,433.22	0.00	0.00	0.00	297,433.22	297,433.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
34-01-21307-6121-010900	213007 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, SUMINISTRO DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	697,089.22	697,089.22	0.00	0.00	1,180,936.04	32,799.21	217,618.36	0.00	0.00	930,518.47	1,845,226.05	1,845,226.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	32,799.21	217,618.36	0.00	0.00	499,582.43	717,200.79	717,200.79	0.00		
04-04-21E10-6143-010900	21E10 CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTE EN: FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINIARIAS COMPLETAS, BALASTOS VAPOR DE SODIO 100 WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA DE 2024 TORK, ADQUISICION DE 03 TRANSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	32,799.21	217,618.36	0.00	0.00	499,582.43	717,200.79	717,200.79	0.00	---	69.66
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	697,089.22	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 20 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-02-21310-6144-010900	213010 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS BARRIOS: TIERRA COLORADA, BARRIO SAN RAFAEL, CAMINO SALIDA A COLON, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 23 PZA. LUMINIARIO LUMA2 1002, IP67 FORLIGHI 127/220V., 23 PZA POSTES CONICOS METALICO D	0.00	697,089.22	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	430,936.04	430,936.04	430,936.04	0.00			
04-01-21E32-6143-010900	21E32 CAB. MUNICIPAL, MOJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS COLGANTES, MINIPOSTES TECNOLITE, LAMPARA MAGG, FOCO SAGLITE MR-16 RGB, POSTE CIRCULAR CONICO 7 MTS. 4MTS Y 5 MTS, Y TODO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	430,936.04	430,936.04	430,936.04	0.00	---	100.00	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00	0.00	10,324,771.68	0.00	-31,865,381.65	0.00	0.00	42,190,153.33	82,655,425.06	82,655,425.06	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00	0.00	10,324,771.68	0.00	-31,865,381.65	0.00	0.00	42,190,153.33	82,655,425.06	82,655,425.06	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00	0.00	10,324,771.68	0.00	-31,865,381.65	0.00	0.00	42,190,153.33	82,655,425.06	82,655,425.06	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00	0.00	10,324,771.68	0.00	-31,865,381.65	0.00	0.00	42,190,153.33	82,655,425.06	82,655,425.06	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,330,025.55	1,330,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,025.55	1,330,025.55	0.00			
02-01-21351-6111-010900	213051 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 ARMADO CON ARM	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 21 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-21352-6111-010900	213052 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	315,165.32	315,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,165.32	315,165.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00	0.00	246,962.30	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	1,008,107.47	1,493,861.26	1,493,861.26	0.00			
02-01-21359-6111-010900	213059 BASHIJA CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	761,145.17	951,431.47	951,431.47	0.00	70.00	80.00	
05-01-21360-6111-010900	213060 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	---	0.00	
06-01-13112-6111-010900	213112 RANCHO BASHIJA, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO.3, CONCRETO F' CI=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12 CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 12X20X40C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	246,962.30	246,962.30	246,962.30	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,408,917.18	0.00	0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 22 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-21356-6111-010900	213056 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585,719.11	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-21358-6111-010900	213058 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCER	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,752.26	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	330,752.26	0.00	100.00	100.00
05-01-21357-6111-010900	213057 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	289,070.06	289,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,070.06	289,070.06	0.00			
02-01-30T13-6111-010900	2130T013 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON ARMEX, CADENA	0.00	190,286.29	190,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,286.29	190,286.29	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 23 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-30T15-6111-010900	2130T015 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ	0.00	39,690.27	39,690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,690.27	39,690.27	0.00	100.00	100.00
05-01-30T14-6111-010900	2130T014 BOCA DE CHULUM. CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULDA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	59,093.50	59,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,093.50	59,093.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	2,561,204.73	2,561,204.73	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	248,938.18	0.00	0.00	1,031,664.19	3,841,807.10	3,841,807.10	0.00			
01-01-21105-6111-010900	213105 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE CADA UNO EN: 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	0.00	1,280,602.37	0.00	0.00	0.00	1,280,602.37	1,280,602.37	0.00	---	0.00	
01-01-21384-6111-010900	213084 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	2,561,204.73	2,561,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031,664.19	0.00	0.00	1,031,664.19	2,561,204.73	2,561,204.73	0.00	75.00	40.28	
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 24 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-21371-6111-010900	213071 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	4,817,834.36	4,817,834.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,108,465.17	0.00	0.00	1,108,465.17	4,817,834.36	4,817,834.36	0.00			
02-01-21319-6111-010900	213019 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
02-01-21329-6111-010900	213029 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2 CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,483.32	0.00	0.00	186,483.32	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00	
03-01-21321-6111-010900	213021 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,752.26	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	330,752.26	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 25 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21331-6111-010900	213031 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,690.28	0.00	0.00	39,690.28	330,752.26	330,752.26	0.00	100.00	100.00
05-01-21320-6111-010900	213020 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITU INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
05-01-21330-6111-010900	213030 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR L	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,093.50	0.00	0.00	59,093.50	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,645.75	0.00	256,071.82	0.00	0.00	824,573.93	1,080,645.75	1,080,645.75	0.00			
02-01-21102-6111-010900	213102 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	824,573.93	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 26 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-21103-6111-010900	213103 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-823,198.07	0.00	0.00	823,198.07	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00		
02-01-21367-6111-010900	213067 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMANDO CON AR	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-21369-6111-010900	213069 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRTO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCE	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,752.26	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	330,752.26	0.00	100.00	100.00
05-01-21368-6111-010900	213068 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY		0.00	481,783.44	481,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,783.44	481,783.44	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 27 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-21308-6111-010900	213008 NUEVO MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIAZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	100.00	100.00
03-01-30T04-6111-010900	2130T004 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	0.00	66,150.45	66,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.45	66,150.45	0.00	100.00	100.00
05-01-30T03-6111-010900	2130T003 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	13,062,144.08	13,062,144.08	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	-8,409,311.37	0.00	0.00	10,304,602.87	14,957,435.58	14,957,435.58	0.00			
01-01-13104-6111-010900	213104 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 5 CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 28 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-21328-6111-010900	213028 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.6	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,378,529.89	0.00	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00	100.00	100.00
01-01-21361-6111-010900	213061 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 CONSISTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,033,041.79	0.00	0.00	1,033,041.79	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	75.00	54.51
01-01-21363-6111-010900	213063 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE EN:12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTUR	0.00	1,997,739.69	1,997,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,997,739.69	0.00	0.00	1,997,739.69	1,997,739.69	1,997,739.69	0.00	100.00	100.00
01-01-21364-6111-010900	213064 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTUR	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	---	0.00
01-01-21365-6111-010900	213065 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTUR	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 29 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	6,744,968.09	6,744,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,913,512.53	0.00	0.00	3,913,512.53	6,744,968.09	6,744,968.09	0.00		
02-01-21385-6111-010900	213085 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CO	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,017,626.03	0.00	0.00	1,017,626.03	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	75.00	80.22
02-01-21394-6111-010900	213094 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,908,048.82	0.00	0.00	1,908,048.82	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00	75.00	60.16
03-01-21387-6111-010900	213087 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	---	0.00
03-01-21396-6111-010900	213096 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	661,504.50	661,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,902.70	0.00	0.00	396,902.70	661,504.50	661,504.50	0.00	55.00	60.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 30 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-21386-6111-010900	213086 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00
05-01-21395-6111-010900	213095 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 1, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LA	0.00	984,891.63	984,891.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,934.98	0.00	0.00	590,934.98	984,891.63	984,891.63	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585,719.11	0.00	0.00	1,585,719.11	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00			
02-01-21353-6111-010900	213053 QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX, CADENA O CA	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585,719.11	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00	
03-01-21355-6111-010900	213055 QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLOADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 31 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-21354-6111-010900	213054 QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		0.00	2,119,847.09	2,119,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,422,130.69	0.00	0.00	1,422,130.69	2,119,847.09	2,119,847.09	0.00			
02-01-21337-6111-010900	213037 QUIOICH CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	1,395,432.80	1,395,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-697,716.40	0.00	0.00	697,716.40	1,395,432.80	1,395,432.80	0.00	100.00	100.00	
03-01-21339-6111-010900	213039 QUIOICH CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	291,061.98	291,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,061.98	0.00	0.00	291,061.98	291,061.98	291,061.98	0.00	100.00	100.00	
05-01-21338-6111-010900	213038 QUIOICH CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	433,352.31	433,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-433,352.31	0.00	0.00	433,352.31	433,352.31	433,352.31	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	739,854.48	739,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-517,163.53	0.00	0.00	517,163.53	739,854.48	739,854.48	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 32 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-01-21347-6111-010900	213047 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO DE 12	0.00	739,854.48	739,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-517,163.53	0.00	0.00	517,163.53	739,854.48	739,854.48	0.00	75.00	69.90
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	3,468,840.73	3,468,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,734,420.36	0.00	0.00	1,734,420.36	3,468,840.73	3,468,840.73	0.00			
02-01-21340-6111-010900	213040 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	2,283,435.51	2,283,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,141,717.75	0.00	0.00	1,141,717.75	2,283,435.51	2,283,435.51	0.00	100.00	100.00	
03-01-21342-6111-010900	213042 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCER	0.00	476,283.24	476,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,141.62	0.00	0.00	238,141.62	476,283.24	476,283.24	0.00	100.00	100.00	
05-01-21341-6111-010900	213041 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	709,121.98	709,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,560.99	0.00	0.00	354,560.99	709,121.98	709,121.98	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	925,784.78	925,784.78	0.00	0.00	230,495.45	0.00	-444,001.34	0.00	0.00	674,496.79	1,156,280.23	1,156,280.23	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 33 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-21349-6111-010900	213049 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	100.00	100.00
02-01-21389-6111-010900	213089 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	444,001.34	444,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-444,001.34	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	444,001.34	444,001.34	0.00	100.00	100.00
03-01-30T10-6111-010900	2130T10 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	0.00	66,150.45	66,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.45	66,150.45	0.00	100.00	100.00	
03-01-30T26-6111-010900	2130T26 EMILIANO ZAPATA , CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.63	92,610.63	92,610.63	92,610.63	0.00	100.00	100.00
05-01-30T09-6111-010900	2130T009 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 34 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-30T25-6111-010900	2130T025 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137,884.82	137,884.82	137,884.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - LAS ADELITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	293,326.91	293,326.91	293,326.91	0.00			
03-01-30T21-6111-010900	2130T021 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	141,133.24	141,133.24	141,133.24	0.00	100.00	100.00	
05-01-30T20-6111-010900	2130T020 LAS ADELITAS CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	152,193.67	152,193.67	152,193.67	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0031 - ALEGRIA		0.00	1,461,218.34	1,461,218.34	0.00	0.00	369,558.71	0.00	-1,461,218.34	0.00	0.00	1,830,777.05	1,830,777.05	1,830,777.05	0.00			
02-01-21380-6111-010900	213080 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	380,572.59	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-380,572.59	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 35 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-21381-6111-010900	213081 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	824,573.93	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,573.93	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	824,573.93	0.00	100.00	100.00
03-01-30T17-6111-010900	2130T017 AELGRIA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.54	79,380.54	79,380.54	0.00	100.00	100.00
03-01-30T22-6111-010900	2130T022 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,991.17	171,991.17	171,991.17	0.00	100.00	100.00
05-01-21382-6111-010900	213082 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,071.82	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	256,071.82	0.00	100.00	100.00
05-01-30T16-6111-010900	2130T016 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 36 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,890,700.61	2,890,700.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,557,909.26	0.00	0.00	1,557,909.26	2,890,700.61	2,890,700.61	0.00		
02-01-21372-6111-010900	213072 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-885,236.90	0.00	0.00	885,236.90	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	100.00	100.00
03-01-21374-6111-010900	213074 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	0.00	396,902.70	396,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-396,902.70	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	396,902.70	0.00	100.00	100.00
05-01-21373-6111-010900	213073 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,769.66	0.00	0.00	275,769.66	590,934.98	590,934.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	2,312,560.47	2,312,560.47	0.00	0.00	373,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,494.03	2,686,054.50	2,686,054.50	0.00		
02-01-21391-6111-010900	213091 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	1,522,290.33	1,522,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,290.33	1,522,290.33	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 37 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
03-01-21393-6111-010900	213093 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	317,522.16	317,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,522.16	317,522.16	0.00	---	0.00
05-01-21392-6111-010900	213092 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	472,747.98	472,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,747.98	472,747.98	0.00	---	0.00
06-01-30111-6111-010900	213111 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,494.03	373,494.03	373,494.03	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	2,216,203.80	2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	2,216,203.80	0.00			
02-01-21313-6111-010900	213013 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,458,861.58	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	1,458,861.58	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 38 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21315-6111-010900	213015 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO,LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	304,292.07	304,292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,292.07	304,292.07	0.00	100.00	100.00
05-01-21314-6111-010900	213014 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO, HABILITADO Y MONAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	453,050.15	453,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,050.15	453,050.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		0.00	634,287.64	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,008.14	0.00	0.00	318,008.14	634,287.64	634,287.64	0.00			
02-01-21366-6111-010900	213066 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMANDO CON AR	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,008.14	0.00	0.00	318,008.14	634,287.64	634,287.64	0.00	70.00	50.14	
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00			
02-01-21383-6111-010900	213083 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00	--	0.00	
LOC.: 0038 - SANTA ANITA		0.00	151,961.66	151,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,961.66	151,961.66	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 39 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-30T01-6111-010900	2130T001 SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS A BASE DE ZAPATAS ASILADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE FOSA	0.00	151,961.66	151,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,961.66	151,961.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	1,628,355.35	1,628,355.35	0.00	0.00	395,135.07	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	1,156,280.24	2,023,490.42	2,023,490.42	0.00			
02-01-21303-6111-010900	213003 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	100.00	100.00
02-01-21388-6111-010900	213088 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CO	0.00	761,145.17	761,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,145.17	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	761,145.17	761,145.17	0.00	100.00	100.00
03-01-30T08-6111-010900	2130T008 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU	0.00	119,070.81	119,070.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,070.81	119,070.81	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 40 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-01-30T24-6111-010900	2130T024 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION 12 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO,LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,761.08	158,761.08	158,761.08	0.00	100.00	100.00
05-01-30T07-6111-010900	2130T007 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	177,280.49	177,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,280.49	177,280.49	0.00	100.00	100.00	
05-01-30T23-6111-010900	2130T023 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2 CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	236,373.99	236,373.99	236,373.99	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	0.00	263,423.39	0.00	-507,430.11	0.00	0.00	770,853.50	770,853.50	770,853.50	0.00			
02-01-21336-6111-010900	213036 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,430.11	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	507,430.11	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 41 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-30T12-6111-010900	2130T012 ATOYAC, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.72	105,840.72	105,840.72	0.00	100.00	100.00
05-01-30T11-6111-010900	2130T011 ATOYAC, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,582.67	157,582.67	157,582.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,854.47	0.00	0.00	739,854.47	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00			
06-01-21334-6111-010900	213034 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION , CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO	0.00	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,854.47	0.00	0.00	739,854.47	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,856.27	0.00	569,856.27	0.00	0.00	0.00	569,856.27	569,856.27	0.00			
12-01-03106-6111-010900	213106 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS A BASE DE ZAPATAS ASILADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,856.27	0.00	569,856.27	0.00	0.00	0.00	569,856.27	569,856.27	0.00	---	0.00	
LOC.: 0052 - GUADALUPE PORTUGAL		0.00	697,716.42	697,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,945.45	0.00	0.00	570,945.45	697,716.42	697,716.42	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 42 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-21350-6111-010900	213050 GPE. PORTUGAL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	697,716.42	697,716.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,945.45	0.00	0.00	570,945.45	697,716.42	697,716.42	0.00	80.00	81.83
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332,004.05	0.00	0.00	1,332,004.05	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00			
02-01-21376-6111-010900	213076 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332,004.05	0.00	0.00	1,332,004.05	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	65.00	84.00	
03-01-21378-6111-010900	213078 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	---	0.00	
05-01-21377-6111-010900	213077 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	---	0.00	
LOC.: 0058 - 12 DE OCTUBRE		0.00	224,096.40	224,096.40	0.00	0.00	289,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289,064.49	513,160.89	513,160.89	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 43 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-13101-6111-010900	213101 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE CADA UNO EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289,064.49	289,064.49	289,064.49	0.00	100.00	100.00
06-01-0T019-6111-010900	2130T019 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE	0.00	224,096.40	224,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,096.40	224,096.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,781.72	0.00	554,890.85	0.00	0.00	554,890.87	1,109,781.72	1,109,781.72	0.00		
06-01-03109-6111-010900	213109 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE CADA UNO EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,781.72	0.00	554,890.85	0.00	0.00	554,890.87	1,109,781.72	1,109,781.72	0.00	55.00	50.00
LOC.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	265,932.91	265,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,932.91	265,932.91	0.00		
12-01-21370-6111-010900	213070 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, INCLUYE FOSA SEP	0.00	265,932.91	265,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,932.91	265,932.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - SANTANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	963,566.86	963,566.86	963,566.86	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 44 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-21397-6111-010900	213097 SANTANA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15C20 CMS, ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	634,287.64	0.00	100.00	100.00
03-01-30T36-6111-010900	2130T036 SANTANA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.90	132,300.90	132,300.90	0.00	100.00	100.00
05-01-30T35-6111-010900	2130T035 SANTANA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	196,978.32	196,978.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	3,179,770.67	3,179,770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,825,939.60	0.00	0.00	0.00	1,825,939.60	3,179,770.67	3,179,770.67	0.00		
02-01-21325-6111-010900	213025 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	2,093,149.22	2,093,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,318.15	0.00	0.00	0.00	739,318.15	2,093,149.22	2,093,149.22	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 45 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21327-6111-010900	213027 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E	0.00	436,592.97	436,592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-436,592.97	0.00	0.00	436,592.97	436,592.97	436,592.97	0.00	100.00	100.00
05-01-21326-6111-010900	213026 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAS LAMI	0.00	650,028.48	650,028.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650,028.48	0.00	0.00	650,028.48	650,028.48	650,028.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	1,212,427.77	1,212,427.77	0.00	0.00	329,279.22	0.00	0.00	-634,287.64	0.00	0.00	963,566.86	1,541,706.99	1,541,706.99	0.00		
02-01-21309-6111-010900	213009 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO C	0.00	380,572.59	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00
02-01-21390-6111-010900	213090 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEC, C	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,287.64	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	634,287.64	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 46 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-01-30T06-6111-010900	2130T006 JUAN GONAZLES, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	79,380.54	79,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.54	79,380.54	0.00	100.00	100.00
03-01-30T28-6111-010900	2130T028 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.90	132,300.90	132,300.90	132,300.90	0.00	100.00	100.00
05-01-30T05-6111-010900	2130T005 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	118,187.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00
05-01-30T27-6111-010900	2130T027 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	196,978.32	196,978.32	196,978.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	303,923.33	303,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,923.33	303,923.33	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 47 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-21379-6111-010900	213079 06 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 08 DE LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2. INCL	0.00	303,923.33	303,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,923.33	303,923.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,292,699.66	0.00	0.00	1,292,699.66	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00			
02-01-21343-6111-010900	213043 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,141.21	0.00	0.00	634,141.21	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	
03-01-21345-6111-010900	213045 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,601.80	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00	100.00	100.00	
05-01-21344-6111-010900	213044 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00	
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 48 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00		
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00		
02-01-23126-6111-010900	203126 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON A	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
03-01-23128-6111-010900	203128 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00	100.00	100.00
05-01-23127-6111-010900	203127 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS E LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044,703.35	0.00	5,026,044.48	0.00	0.00	13,018,658.87	18,044,703.35	18,044,703.35	18,044,703.35	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 49 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,089.76	0.00	831,423.42	0.00	0.00	1,512,666.34	2,344,089.76	2,344,089.76	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,089.76	0.00	831,423.42	0.00	0.00	1,512,666.34	2,344,089.76	2,344,089.76	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,089.76	0.00	831,423.42	0.00	0.00	1,512,666.34	2,344,089.76	2,344,089.76	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,089.76	0.00	831,423.42	0.00	0.00	1,512,666.34	2,344,089.76	2,344,089.76	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,089.76	0.00	831,423.42	0.00	0.00	1,512,666.34	2,344,089.76	2,344,089.76	0.00		
01-02-21403-1134-020100	21403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTE EN: 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 4 BRIGADISTAS CHOFERES, 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,705.68	0.00	415,788.64	0.00	0.00	1,259,917.04	1,675,705.68	1,675,705.68	0.00	---	75.19
01-02-21403-1322-020100	21403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTE EN: 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 4 BRIGADISTAS CHOFERES, 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,284.28	0.00	69,821.07	0.00	0.00	209,463.21	279,284.28	279,284.28	0.00	---	75.00
01-02-21407-2611-020100	21407 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,412.00	0.00	0.00	8,588.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	8.59
01-02-21408-3551-020100	21408 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
01-02-21403-3981-020100	21403 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTE EN: 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 4 BRIGADISTAS CHOFERES, 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,099.80	0.00	4,401.71	0.00	0.00	34,698.09	39,099.80	39,099.80	0.00	---	88.74

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 50 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,308.69	0.00	1,790,610.04	0.00	0.00	2,688,698.65	4,479,308.69	4,479,308.69	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,308.69	0.00	1,790,610.04	0.00	0.00	2,688,698.65	4,479,308.69	4,479,308.69	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,308.69	0.00	1,790,610.04	0.00	0.00	2,688,698.65	4,479,308.69	4,479,308.69	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,308.69	0.00	1,790,610.04	0.00	0.00	2,688,698.65	4,479,308.69	4,479,308.69	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,308.69	0.00	1,790,610.04	0.00	0.00	2,688,698.65	4,479,308.69	4,479,308.69	0.00		
01-02-21415-1134-020100	21415 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES; INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,669.44	0.00	556,578.64	0.00	0.00	1,515,090.80	2,071,669.44	2,071,669.44	0.00	---	73.13
01-02-21415-1322-020100	21415 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES; INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,278.24	0.00	90,570.54	0.00	0.00	254,707.70	345,278.24	345,278.24	0.00	---	73.77
01-02-21415-1592-020100	21415 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES; INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,720.00	0.00	84,360.00	0.00	0.00	84,360.00	168,720.00	168,720.00	0.00	---	50.00
01-02-21415-3981-020100	21415 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES; INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,338.95	0.00	5,925.57	0.00	0.00	42,413.38	48,338.95	48,338.95	0.00	---	87.74
01-02-21415-3992-020100	21415 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES; INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 51 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-04-21013-3341-020100	21413 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR Y 10 FORMACION CONTINUA (JUSTICIA CIVICA Y PERSPECTIVA DE GENERO) 10 CURSOS BECADOS DE COMPENTENCIAS BASICAS Y 2 FORMACION CONTINUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,248.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	126,248.00	163,248.00	163,248.00	0.00	---	77.34	
02-04-21013-3751-020100	21413 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR Y 10 FORMACION CONTINUA (JUSTICIA CIVICA Y PERSPECTIVA DE GENERO) 10 CURSOS BECADOS DE COMPENTENCIAS BASICAS Y 2 FORMACION CONTINUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,580.00	0.00	1,248.01	0.00	0.00	45,331.99	46,580.00	46,580.00	0.00	---	97.32	
03-06-21412-1134-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,412.96	0.00	47,078.78	0.00	0.00	114,334.18	161,412.96	161,412.96	0.00	---	70.83	
03-06-21412-1322-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,902.16	0.00	8,967.39	0.00	0.00	17,934.77	26,902.16	26,902.16	0.00	---	66.67	
03-06-21412-2611-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,150.00	0.00	139,752.00	0.00	0.00	367,398.00	507,150.00	507,150.00	0.00	---	72.44	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 52 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-06-21412-2721-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,339.44	0.00	368,339.44	0.00	0.00	0.00	368,339.44	368,339.44	0.00	---	0.00	
03-06-21412-3451-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,818.00	0.00	95,818.00	0.00	0.00	0.00	95,818.00	95,818.00	0.00	---	0.00	
03-06-21412-3551-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,539.00	0.00	204,539.00	0.00	0.00	0.00	204,539.00	204,539.00	0.00	---	0.00	
03-06-21412-3751-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,927.01	0.00	0.00	2,072.99	18,000.00	18,000.00	0.00	---	11.52	
03-06-21412-3981-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.30	0.00	403.55	0.00	0.00	3,362.75	3,766.30	3,766.30	0.00	---	89.29	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 53 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
03-06-21412-3992-020100	21412 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICON DE SEGUROS DE PARA PATRULAS Y CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	---	0.00	
04-14-21414-1134-020100	21414 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENTA MEDIANTE FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONSTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,769.92	0.00	29,442.48	0.00	0.00	88,327.44	117,769.92	117,769.92	0.00	---	75.00	
04-14-21414-1322-020100	21414 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENTA MEDIANTE FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONSTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,628.32	0.00	2,665.23	0.00	0.00	16,963.09	19,628.32	19,628.32	0.00	---	86.42	
04-14-21414-3751-020100	21414 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENTA MEDIANTE FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONSTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	7,700.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	51.33	
04-14-21414-3981-020100	21414 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENTA MEDIANTE FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONSTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA PREVENCION DEL DELITO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.96	0.00	294.40	0.00	0.00	2,453.56	2,747.96	2,747.96	0.00	---	89.29	
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,268.27	0.00	674,787.03	0.00	0.00	2,097,481.24	2,772,268.27	2,772,268.27	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,268.27	0.00	674,787.03	0.00	0.00	2,097,481.24	2,772,268.27	2,772,268.27	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 54 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,268.27	0.00	674,787.03	0.00	0.00	2,097,481.24	2,772,268.27	2,772,268.27	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,268.27	0.00	674,787.03	0.00	0.00	2,097,481.24	2,772,268.27	2,772,268.27	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,268.27	0.00	674,787.03	0.00	0.00	2,097,481.24	2,772,268.27	2,772,268.27	0.00		
07-02-21404-1134-020200	21404 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIOA AMBIENTE (CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL, ASI COMO A SUS ALREDEDORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,637.20	0.00	572,058.54	0.00	0.00	1,757,578.66	2,329,637.20	2,329,637.20	0.00	---	75.44
07-02-21404-1322-020200	21404 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIOA AMBIENTE (CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL, ASI COMO A SUS ALREDEDORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,272.87	0.00	96,901.55	0.00	0.00	291,371.32	388,272.87	388,272.87	0.00	---	75.04
07-02-21404-3981-020200	21404 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIOA AMBIENTE (CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL, ASI COMO A SUS ALREDEDORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,358.20	0.00	5,826.94	0.00	0.00	48,531.26	54,358.20	54,358.20	0.00	---	89.28
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	0.00	955,203.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	955,203.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	0.00	955,203.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	955,203.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	0.00	955,203.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	955,203.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	0.00	955,203.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	955,203.00	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	0.00	955,203.00	0.00	0.00	0.00	955,203.00	955,203.00	0.00		
02-03-21411-2711-020100	21411 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE P.C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,369.56	0.00	238,369.56	0.00	0.00	0.00	238,369.56	238,369.56	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 55 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-03-21409-2911-020100	21409 EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,013.44	0.00	120,013.44	0.00	0.00	0.00	120,013.44	120,013.44	0.00	---	0.00
02-03-21410-5411-020100	21410 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UN VEHICULO MODELO 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,820.00	0.00	596,820.00	0.00	0.00	0.00	596,820.00	596,820.00	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00		
01-00-21406-2211-010800	21406 DESAYUNOS ESCOLARES PARA FENEFICIO DE 26 CENTROS ESCOLARES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,272.09	0.00	373,368.96	0.00	0.00	2,099,903.13	2,473,272.09	2,473,272.09	0.00	---	84.90
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00		
06-00-21401-4411-010900	21401 ADQUISICION DE COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRENES FRIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00	1,496,400.00	1,496,400.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 56 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,021.54	0.00	400,652.03	0.00	0.00	1,209,369.51	1,610,021.54	1,610,021.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,021.54	0.00	400,652.03	0.00	0.00	1,209,369.51	1,610,021.54	1,610,021.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,021.54	0.00	400,652.03	0.00	0.00	1,209,369.51	1,610,021.54	1,610,021.54	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,021.54	0.00	400,652.03	0.00	0.00	1,209,369.51	1,610,021.54	1,610,021.54	0.00		
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,021.54	0.00	400,652.03	0.00	0.00	1,209,369.51	1,610,021.54	1,610,021.54	0.00		
04-01-21405-1134-021200	21405 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE DOS INGENIEROS AGRONOMOS, UN CONTADOR PUBLICO Y OCHO AUXILIARES TECNICOS PARA LA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,959.28	0.00	340,554.25	0.00	0.00	1,012,405.03	1,352,959.28	1,352,959.28	0.00	---	74.83
04-01-21405-1322-021200	21405 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE DOS INGENIEROS AGRONOMOS, UN CONTADOR PUBLICO Y OCHO AUXILIARES TECNICOS PARA LA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,493.21	0.00	56,687.94	0.00	0.00	168,805.27	225,493.21	225,493.21	0.00	---	74.86
04-01-21405-3981-021200	21405 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE DOS INGENIEROS AGRONOMOS, UN CONTADOR PUBLICO Y OCHO AUXILIARES TECNICOS PARA LA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,569.05	0.00	3,409.84	0.00	0.00	28,159.21	31,569.05	31,569.05	0.00	---	89.20
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	1,914,140.00	1,914,140.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	1,914,140.00	1,914,140.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,140.00	1,914,140.00	1,914,140.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 57 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,480.00	1,115,480.00	1,115,480.00	0.00		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,480.00	467,480.00	467,480.00	0.00		
01-00-21416-4311-021200	214016 MOYOS. FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE MAYA CICLONICA) CONSISTE EN: ADQUISICION DE 310 MALLA CICLONICA LOC. VARIAS DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,480.00	467,480.00	467,480.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00		
01-00-21417-4311-021200	214017 ATOYAC, FOMENTO AGRICOLAR (ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS) CONSISTE EN: ADQ. DE 720 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	0.00		
04-00-21402-4311-021200	21402 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 135 PIEZAS DE MOLINO ELECTRICO PARA VARIAS LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR EN ESTE MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	0.00	---	100.00
T otal General		3,428,444.45	114,360,159.16	114,360,159.16	0.00	0.00	59,724,351.65	1,413,799.21	-33,148,264.87	0.00	0.00	91,458,817.31	172,670,711.60	172,670,711.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

27-oct-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 58 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARMEN GOMEZ RAMIEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE