

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		4,199,974.06	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	-1,168,802.72	-37,337.50	0.00	1,206,140.22	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		4,199,974.06	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	-1,168,802.72	-37,337.50	0.00	1,206,140.22	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,739,974.06	2,739,974.06	2,739,974.06	0.00	0.00	420,000.00	570,000.00	-664,562.72	-37,337.50	0.00	551,900.22	2,589,974.06	2,589,974.06	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		241,200.07	241,200.07	241,200.07	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		241,200.07	241,200.07	241,200.07	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		141,200.07	141,200.07	141,200.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00			
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	141,200.07	141,200.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,890,695.37	1,890,695.37	1,890,695.37	0.00	0.00	420,000.00	70,000.00	-164,562.72	-37,337.50	0.00	551,900.22	2,240,695.37	2,240,695.37	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-41,498.00	-37,337.50	0.00	178,835.50	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00			
10-21-PIM11-6121-010900	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	
12-13-PIM13-6123-010900	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	50.89	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-41,498.00	-37,337.50	0.00	178,835.50	400,000.00	400,000.00	0.00			
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,337.50	0.00	37,337.50	200,000.00	200,000.00	0.00	---	67.50	
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-41,498.00	0.00	0.00	141,498.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	88.19	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	320,000.00	70,000.00	-123,064.72	0.00	0.00	373,064.72	430,000.00	430,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00			
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	-53,064.72	0.00	0.00	373,064.72	400,000.00	400,000.00	0.00			
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	-53,064.72	0.00	0.00	373,064.72	400,000.00	400,000.00	0.00	---	93.27	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		460,695.37	460,695.37	460,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,695.37	460,695.37	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		360,695.37	360,695.37	360,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,695.37	360,695.37	0.00			
12-09-PIM06-6123-010900	PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES)	360,695.37	360,695.37	360,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,695.37	360,695.37	0.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		398,078.62	398,078.62	398,078.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		398,078.62	398,078.62	398,078.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		398,078.62	398,078.62	398,078.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00			
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	338,078.62	338,078.62	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,078.62	38,078.62	0.00	---	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 3 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00			
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,640.00	0.00	0.00	352,640.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	51.81	
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00	
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-151,600.00	0.00	0.00	301,600.00	750,000.00	750,000.00	0.00	---	95.12	
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	49,370,226.76	49,370,226.76	0.00	0.00	60,913,232.92	0.00	31,149,797.81	0.00	0.00	29,763,435.11	110,283,459.68	110,283,459.68	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00	0.00	4,158,277.38	0.00	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00	0.00	4,158,277.38	0.00	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00	0.00	4,158,277.38	0.00	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00	0.00	4,158,277.38	0.00	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00			
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 4 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-24305-6143-010900	24305 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM (8"), SUMINISTR	0.00	1,108,391.43	1,108,391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,391.43	1,108,391.43	0.00	100.00	100.00
32-02-24316-6144-010900	24316 LOS NARANJOS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PREDREGAL), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,667.11	0.00	1,876,160.79	0.00	0.00	321,506.32	2,197,667.11	2,197,667.11	0.00			
32-05-24362-6143-010900	24362 EL PARAISO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANCHEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,506.32	321,506.32	321,506.32	0.00	100.00	100.00
32-02-24363-6144-010900	24363 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CLEBER), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL C EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	0.00	1,876,160.79	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	1,876,160.79	0.00	---	0.00	
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	1,960,610.27	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 5 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-24338-6141-010900	24338 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	1,960,610.27	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,835,963.52	1,835,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,963.52	1,835,963.52	0.00		
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	560,488.45	560,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	0.00		
34-05-24301-6123-010900	24301 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DOMO DE 32X18 MTS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS, SUMINISTRO Y COLOCA	0.00	560,488.45	560,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00		
05-05-24313-6123-010900	24313 NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPR0371G, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINIST	0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00		
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 6 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
41-01-24330-6121-010900	24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F' C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE	0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	65.00	56.10
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	21,541,444.42	21,541,444.42	0.00	0.00	16,515,157.16	0.00	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,541,444.42	21,541,444.42	0.00	0.00	16,515,157.16	0.00	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,541,444.42	21,541,444.42	0.00	0.00	16,515,157.16	0.00	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	19,240,457.38	19,240,457.38	0.00	0.00	15,047,044.31	0.00	5,929,872.97	0.00	0.00	9,117,171.34	34,287,501.69	34,287,501.69	0.00			
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00			
05-05-24302-6153-010900	24302 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	1,811,525.87	0.00			
05-01-24378-6151-010900	24378 CRISTOBAL COLON, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	1,811,525.87	0.00	---	0.00	
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	1,478,074.96	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-24376-6153-010900	24376 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMX. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	1,478,074.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	843,375.53	843,375.53	0.00			
32-01-24358-6121-010900	24358 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE AGENCIA RURAL, CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO MATERIAL TIPO B, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, ACERO NO. 3 EN ZAPATAS, MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN, MURO DE TABICON DE 10X14X28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	843,375.53	843,375.53	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,903.91	0.00	589,874.57	0.00	0.00	461,029.34	1,050,903.91	1,050,903.91	0.00			
40-01-24352-6141-010900	24352 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO C, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 162.75 M2 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,874.57	0.00	589,874.57	0.00	0.00	0.00	589,874.57	589,874.57	0.00	---	0.00	
65-01-24345-6141-010900	24345 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES MONTEN, SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO CAL. 26, SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,029.34	0.00	0.00	0.00	0.00	461,029.34	461,029.34	461,029.34	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	5,845,932.03	5,845,932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845,932.03	5,845,932.03	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 8 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-24337-6153-010900	24337 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS-A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PA	0.00	2,502,918.76	2,502,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76	2,502,918.76	0.00	---	0.00
20-01-24311-6151-010900	24311 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TIERRA COLORADA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/CM	0.00	1,920,100.12	1,920,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12	1,920,100.12	0.00	100.00	100.00
20-01-24312-6151-010900	24312 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO , CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	1,422,913.15	1,422,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,913.15	1,422,913.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	4,921,638.13	4,921,638.13	0.00	0.00	1,050,341.92	0.00	-1,467,223.53	0.00	0.00	2,517,565.45	5,971,980.05	5,971,980.05	0.00			
05-05-24319-6153-010900	24319 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFI	0.00	2,517,565.45	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,517,565.45	0.00	0.00	2,517,565.45	2,517,565.45	2,517,565.45	2,517,565.45	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 9 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
18-01-24348-6141-010900	24348 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. A BASE DE CONCRETO F' C=150 K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,732.08	0.00	497,732.08	0.00	0.00	0.00	497,732.08	497,732.08	0.00	---	0.00	
20-01-24306-6141-010900	24306 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO , CONCRETO F' C150/KG CM	0.00	800,025.76	800,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,025.76	800,025.76	0.00	100.00	100.00	
20-01-24349-6141-010900	24349 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,609.84	0.00	552,609.84	0.00	0.00	0.00	552,609.84	552,609.84	0.00	---	0.00	
41-01-24307-6121-010900	24307 LOS NARANJO, CONSTRUCCION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLENES Y REAFINAMIENTO.	0.00	1,604,046.92	1,604,046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,046.92	1,604,046.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,655.73	0.00	1,750,970.07	0.00	0.00	1,623,685.66	3,374,655.73	3,374,655.73	0.00			
05-01-24374-6151-010900	24374 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE VADO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONSISTE EN: CONCRETO CICLOPEO, M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y CONCRETO HIDRAULICO CON F' C=200 KG/CM2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	0.00	1,750,970.07	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	1,750,970.07	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 10 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-24326-6153-010900	24326 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,685.66	1,623,685.66	1,623,685.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00			
05-05-24304-6153-010900	24304 UNION HIDALGO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAN PATRICION A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 6+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTROS DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	1,818,518.85	1,818,518.85	0.00			
05-05-24325-6153-010900	24325 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ, KM 0+000 AL KM 8+900) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	1,818,518.85	1,818,518.85	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	880,240.70	0.00			
20-01-24347-6141-010900	24347 LA PROVIDENCIA, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 732.11 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 203.15 M33 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA , 73.12 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 244.50 ML DE GUARNICION A BASE DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	880,240.70	0.00	---	0.00	
LOC.: 0048 - EL MIRADOR		0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 11 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-24303-6153-010900	24303 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+600, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO. CONFORMACION Y	0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	628,906.03	628,906.03	0.00		
20-01-24344-6141-010900	24344 JUAN GONZALEZ, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA- LAC 6-6/10-10 EN CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	628,906.03	628,906.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00			
05-05-24318-6153-010900	24318 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000) , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF	0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,500.81	0.00	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	2,110,500.81	2,110,500.81	0.00			
20-01-24356-6141-010900	24356 SABANILLA (CAB. MUNICIPAL) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,500.81	0.00	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	2,110,500.81	2,110,500.81	0.00	70.00	58.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00	0.00	1,468,112.85	0.00	1,468,112.85	0.00	0.00	0.00	3,769,099.89	3,769,099.89	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 12 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	793,050.85	0.00		
04-01-24351-6141-010900	24351 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	793,050.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	675,062.00	0.00		
04-01-24354-6141-010900	24354 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000 K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	675,062.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00		
04-02-24332-6144-010900	24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	20,638,305.17	20,638,305.17	0.00	0.00	40,239,798.38	0.00	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,638,305.17	20,638,305.17	0.00	0.00	40,239,798.38	0.00	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	20,638,305.17	20,638,305.17	0.00	0.00	40,239,798.38	0.00	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	20,638,305.17	20,638,305.17	0.00	0.00	40,239,798.38	0.00	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00		
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,157,102.27	0.00	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 13 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
01-01-24331-6111-010900	24331 BOCA CHULUM, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY, CADE	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,157,102.27	0.00	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00			
01-01-24324-6111-010900	24324 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 M TS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00	0.00	3,933,539.43	0.00	2,664,655.74	0.00	0.00	1,268,883.69	5,963,753.32	5,963,753.32	0.00			
01-01-24328-6111-010900	24328 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY,	0.00	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00	---	0.00	
01-01-24329-6111-010900	24329 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE FUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,655.74	0.00	2,664,655.74	0.00	0.00	0.00	2,664,655.74	2,664,655.74	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 14 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-24350-6111-010900	24350 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - CHEJOPA		0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00		
05-01-240T2-6111-010900	240T02 CHEJOPA, CONSTRUCCION 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PLAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00		
01-01-24310-6111-010900	24310 CHILINTIEL DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARME	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - SAN MARCOS		0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00		
16-01-24314-6141-010900	24314 SAN MARCOS, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,120.92 KGS CABLE ACSR CAL 3/0, 270.86 KGS. CABLE ACSR CAL 1/0, 748.00 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0+1X1/0) AWG., 33 POSTES DE CONC	0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - LOS MANGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 15 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-240T4-6111-010900	2430T04 LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712,290.67	0.00	2,941,776.83	0.00	0.00	1,770,513.84	4,712,290.67	4,712,290.67	0.00			
02-01-24366-6111-010900	24366 MOYOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MURO FIRME (CIMENTO) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	898,876.24	0.00	0.00	1,770,513.84	2,669,390.08	2,669,390.08	0.00	75.00	66.33	
02-01-24373-6111-010900	24373 MOYOS, CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,900.59	0.00	2,042,900.59	0.00	0.00	0.00	2,042,900.59	2,042,900.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	2,669,390.08	0.00	0.00	0.00	3,892,104.47	3,892,104.47	0.00			
01-01-24322-6111-010900	24322 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 16 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-24365-6111-010900	24365 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	2,669,390.08	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	2,669,390.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	0.00	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00		
01-01-24346-6111-010900	24346 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS FORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	0.00	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - PASIJA DE MORELOS 1A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00		
05-01-24342-6111-010900	24342 PASIJA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		0.00	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,269,254.68	0.00	0.00	1,269,254.68	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00		
01-01-24315-6111-010900	24315 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 03, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,269,254.68	0.00	0.00	1,269,254.68	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00	75.00	66.69
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,651.04	0.00	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	3,806,651.04	3,806,651.04	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 17 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-24364-6111-010900	24364 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,651.04	0.00	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	3,806,651.04	3,806,651.04	0.00	75.00	50.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00			
01-01-24371-6111-010900	24371 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - LAS ADELITAS		0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00			
05-01-240T3-6111-010900	240T03 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00	0.00	174,930.06	0.00	-1,776,437.16	0.00	0.00	1,951,367.22	1,951,367.22	1,951,367.22	0.00			
01-01-24317-6111-010900	24317 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY, CADE	0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,776,437.16	0.00	0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 18 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-240T6-6111-010900	2430T06 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	174,930.06	174,930.06	174,930.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00		
01-01-24333-6111-010900	24333 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0039 - EL CAPUYIL		0.00	320,705.12	320,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.12	320,705.12	0.00		
05-01-24309-6111-010900	24309 EL CAPUYIL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.64 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	0.00	320,705.12	320,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.12	320,705.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,054.04	0.00	1,668,500.57	0.00	0.00	507,553.47	2,176,054.04	2,176,054.04	0.00		
01-01-24340-6111-010900	24340 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,553.47	0.00	0.00	0.00	0.00	507,553.47	507,553.47	507,553.47	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 19 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-24375-6141-010900	24375 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS, CONSISTE EN; A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ACABADO COMUN, LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 Y 10 FOSAS SEPTICAS DE 1.65X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	0.00	1,668,500.57	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	1,668,500.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	2,791,544.11	0.00			
01-01-24335-6111-010900	24335 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CONSIST EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY, CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	2,791,544.11	0.00	---	0.00	
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	962,115.37	962,115.37	0.00			
05-01-43027-6111-010900	24327 LAS PALMAS, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	962,115.37	962,115.37	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,330.22	0.00	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	761,330.22	761,330.22	0.00			
01-01-24320-6111-010900	24320 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEY, CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,330.22	0.00	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	761,330.22	761,330.22	0.00	75.00	69.15	
LOC.: 0048 - EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	0.00	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	4,441,092.90	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 20 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-24339-6111-010900	24339 EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	0.00	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	4,441,092.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		0.00	233,240.09	233,240.09	0.00	0.00	1,395,772.04	0.00	1,395,772.04	0.00	0.00	0.00	1,629,012.13	1,629,012.13	0.00			
01-01-24336-6111-010900	24336 GRAL. CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	0.00	1,395,772.04	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	1,395,772.04	0.00	---	0.00	
05-01-24OT1-6111-010900	24OT01 GENERAL CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	233,240.09	233,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0057 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00			
05-01-24341-6111-010900	24341 BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FINAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	1,365,184.69	1,365,184.69	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 21 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-01-24334-6111-010900	24334 FRONTERA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VAR #3, 13 AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	1,365,184.69	1,365,184.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00	0.00	3,717,292.38	0.00	3,717,292.38	0.00	0.00	0.00	5,620,617.92	5,620,617.92	0.00		
01-01-24308-6111-010900	24308 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	634,441.85	634,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,441.85	634,441.85	0.00	100.00	100.00
01-01-24323-6111-010900	24323 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CN ARMEX	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	100.00	100.00
01-01-24372-6111-010900	24372 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 22 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
28-01-24361-6141-010900	24361 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE 50 TANQUES ELEVADOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B". PLANTILLA DE CONCRETO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARRILLAS NO. 3,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,408.69	0.00	2,448,408.69	0.00	0.00	0.00	2,448,408.69	2,448,408.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00		
01-01-24321-6111-010900	24321 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE 15X20 CMS. ARMA	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	641,410.25	641,410.25	0.00		
05-01-24343-6111-010900	24343 BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	641,410.25	641,410.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - PASIJA DE MORELOS 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	233,240.09	0.00		
05-01-240T5-6111-010900	2430T05 PASIJA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	233,240.09	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 23 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	3,680,053.83	3,680,053.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,053.83	3,680,053.83	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00		
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00		
20-01-23391-6141-010900	23391 EL CALVARIO, PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIA TIPO C., CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS,	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	899,548.13	899,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,548.13	899,548.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	899,548.13	899,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,548.13	899,548.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	899,548.13	899,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,548.13	899,548.13	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	899,548.13	899,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,548.13	899,548.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	345,622.21	345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00		
01-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	553,925.92	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	553,925.92	0.00		
01-01-23354-6111-010900	23354 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO	0.00	553,925.92	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	553,925.92	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SABANILLA**

EPE

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 24 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

T otal General	4,199,974.06	57,250,254.65	57,250,254.65	0.00	0.00	61,483,232.92	570,000.00	29,980,995.09	-37,337.50	0.00	30,969,575.33	118,163,487.57	118,163,487.57	0.00		
-----------------------	--------------	---------------	---------------	------	------	---------------	------------	---------------	------------	------	---------------	----------------	----------------	------	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE