

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0506PIM21614101090	PIM21 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SEGUNTA ETAPA	0078 BOCA DE CEIBO	9,000.00	9,000.00	0.00	---	98.67	1.00 OBRA	564.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,000.00	9,000.00	0.00					

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0815PIM22615101090	PIM22 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0026 UNION JUAREZ	82,000.00	82,000.00	0.00	---	99.59	1.00 OBRA	1,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			82,000.00	82,000.00	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM11612101090	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,400.00	35,400.00	0.00	---	98.31	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			35,400.00	35,400.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM01614301090	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,320.07	20,320.07	0.00	---	0.00	300.00 METROS LINEALES	3,150.00	PERSONAS
1205PIM02614301090	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	140.00 METROS LINEALES	28,970.00	PERSONAS
1204PIM04614301090	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0068 LOCALIDADES VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	70.00 METROS LINEALES	28,970.00	PERSONAS
1210PIM07614301090	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
1206PIM20615301090	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0068 LOCALIDADES VARIAS	1,038,800.00	1,038,800.00	0.00	---	95.90	3.00 OBRA	14,350.00	PERSONAS
1209PIM05622301090	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	82.92	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
1210PIM08614301090	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0068 LOCALIDADES VARIAS	430,000.00	430,000.00	0.00	---	97.22	1.00 OBRA	8,350.00	PERSONAS
1207PIM10614301090	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0068 LOCALIDADES VARIAS	569,480.00	569,480.00	0.00	---	99.98	250.00 M2	8,360.00	PERSONAS
1213PIM13612301090	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	55.68	25.00 METROS LINEALES	7,650.00	PERSONAS
1206PIM14615301090	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	0068 LOCALIDADES VARIAS	101,200.00	101,200.00	0.00	---	0.00	3.00 OBRA	8,606.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1202PIM15612301090	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0068 LOCALIDADES VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	8,640.00	PERSONAS	
1213PIM17614301090	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS	
1204PIM03614301090	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	150.00 METROS LINEALES	3,150.00	PERSONAS	
1209PIM06612301090	PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES)	0068 LOCALIDADES VARIAS	210,695.37	210,695.37	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	12,350.00	PERSONAS	
1209PIM16612301090	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0068 LOCALIDADES VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	8,350.00	PERSONAS	
1203PIM19614301090	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0068 LOCALIDADES VARIAS	275,000.00	275,000.00	0.00	---	99.76	3.00 OBRA	6,870.00	PERSONAS	
1206PIM09615301090	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0068 LOCALIDADES VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	---	91.51	10.00 KILOMETRO	14,356.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,885,495.44	3,885,495.44	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
1702PIM18614301090	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	0068 LOCALIDADES VARIAS	38,078.62	38,078.62	0.00	---	0.00	3.00 OBRA	9,456.00	PERSONAS	
1701PIM12612301090	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	0068 LOCALIDADES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	---	72.58	5.00 OBRA	12,350.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			188,078.62	188,078.62	0.00						
Sub Total por Programa			4,199,974.06	4,199,974.06	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,199,974.06	4,199,974.06	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

ED EDUCACION

41 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
4101243306121010900	24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F' C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE	0017 LOS NARANJOS	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	---	56.10	1.00 OBRA	65.00	ALUMNOS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,294,508.77 3,294,508.77 0.00

Sub Total por Programa

3,294,508.77 3,294,508.77 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

02014EA01331101090	4EA01 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS	0072 SABANILLA	4,208,010.00	4,208,010.00	0.00	---	74.24	12.00	INFORME	12.00	PERSONAS
020104EA8332201090	4EA08 BUENAVISTA, GASTOS INDIRECTOS DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0005 BUENAVISTA	650,000.00	650,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	1,229.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,858,010.00 4,858,010.00 0.00

Sub Total por Programa

4,858,010.00 4,858,010.00 0.00

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001243846141010900	24384 EL MIRADOR, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 96.12 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 144.18 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 641.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 534.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION	0048 EL MIRADOR	1,591,230.99	1,591,230.99	0.00	---	0.00	267.00	METROS	747.00	PERSONAS
---------------------	---	-----------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	--------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,591,230.99 1,591,230.99 0.00

Sub Total por Programa

1,591,230.99 1,591,230.99 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101243836111010900	24383 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE 15X20 CMS, ARM	0032 20 DE NOVIEMBRE	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS DORMITORIOS	20.00	FAMILIAS
---------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------	---------------------	-------	----------

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 4 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

2,537,767.37 2,537,767.37 0.00

02 MURO FIRME

0201243656111010900	24365 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	0017 LOS NARANJOS	2,669,390.08	2,669,390.08	0.00	--	0.00	100.00	VIVIENDA	500.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------	--------------	--------------	------	----	------	--------	----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,669,390.08 2,669,390.08 0.00

06 CUARTO PARA BAÑO

0601243686111010900	24368 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 MURO DE	0070 JUAN GONZALEZ ESPONDA	1,081,479.14	1,081,479.14	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO PARA BAÑO	80.00	PERSONAS
0601243696111010900	24369 ASUNCION HIUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 MUR	0056 ASUNCION HUITIUPAN	2,703,697.85	2,703,697.85	0.00	--	0.00	50.00	CUARTO PARA BAÑO	80.00	PERSONAS
0601243856111010900	24385 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA EL BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO D	0006 EL CALVARIO	2,162,958.27	2,162,958.27	0.00	---	0.00	40.00	CUARTO PARA BAÑO	280.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

5,948,135.26 5,948,135.26 0.00

07 CUARTO PARA COCINA

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0701243706111010900	24370 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 ARAMADA CON 5 VARILLA NO. 3, 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADE	0033 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	2,730,369.37	2,730,369.37	0.00	---	0.00	40.00	COCINA	40.00	FAMILIAS
Sub Total por Subprograma			2,730,369.37	2,730,369.37	0.00						
28	DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										
28034EA03249201090	4EA03 UNION HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0025 UNION HIDALGO (EL CHORRO)	633,777.60	633,777.60	0.00	---	100.00	314.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
28034EA04249201090	4EA04 JESUS CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0011 JESUS CARRANZA	633,777.60	633,777.60	0.00	---	100.00	314.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
2801243616141010900	24361 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE 50 TANQUES ELEVADOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARRILLAS NO. 3,	0072 SABANILLA	2,448,408.69	2,448,408.69	0.00	---	60.77	50.00	OBRA	300.00	PERSONAS
28034EA02249201090	4EA02 LOS NARANJOS, EQUIPAMIENTO DE 364 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0017 LOS NARANJOS	734,697.60	734,697.60	0.00	---	100.00	364.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
28034EA06249201090	4EA06 MOYOS, EQUIPAMIENTO DE 364 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0016 LOS MOYOS	734,697.60	734,697.60	0.00	---	100.00	364.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
28034EA05249201090	4EA05 UNION JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0026 UNION JUAREZ	633,777.60	633,777.60	0.00	---	100.00	314.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
28034EA07249201090	4EA07 EL MIRADOR, EQUIPAMIENTO DE 190 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	0048 EL MIRADOR	383,496.00	383,496.00	0.00	---	100.00	190.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	6,202,632.69	6,202,632.69	0.00							
Sub Total por Programa	20,088,294.77	20,088,294.77	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	29,832,044.53	29,832,044.53	0.00							

EC FAISMUN REFRENDOS

VI VIVIENDA

Clave Presupuestal	Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01 CUARTO DORMITORIO											
0101530046111010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	5.00	VIVIENDA	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			258,112.34	258,112.34	0.00						
03 PISO FIRME											
0301530036111010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00	3.00	VIVIENDA	15.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			87,509.87	87,509.87	0.00						
Sub Total por Programa			345,622.21	345,622.21	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			345,622.21	345,622.21	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Clave Presupuestal	Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102244053551020100	24405 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SMP	0072 SABANILLA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	6.00	SERVICIO	29,889.00	PERSONAS
0102244023981020100	24402 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0072 SABANILLA	78,856.77	78,856.77	0.00	---	0.00	45.00	BRIGADISTAS	29,889.00	PERSONAS
0102244021134020100	24402 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0072 SABANILLA	3,188,279.28	3,188,279.28	0.00	---	0.00	45.00	BRIGADISTAS	29,889.00	PERSONAS
0102244021322020100	24402 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0072 SABANILLA	531,379.88	531,379.88	0.00	---	0.00	45.00	BRIGADISTAS	29,889.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102244012611020100	24401 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL)	0072 SABANILLA	200,000.00	200,000.00	0.00	--	0.00	7,692.31	LITRO	29,889.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,398,515.93	4,398,515.93	0.00						
Sub Total por Programa			4,398,515.93	4,398,515.93	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0201244103111020700	24410 PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0072 SABANILLA	567,111.00	567,111.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	29,890.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			567,111.00	567,111.00	0.00						
Sub Total por Programa			567,111.00	567,111.00	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203244042711020100	24404 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0072 SABANILLA	279,587.84	279,587.84	0.00	---	0.00	32.00	LOTE	29,889.00	PERSONAS
0203244032721020100	24403 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ACCESORIOS Y EQUIPOS)	0072 SABANILLA	751,294.21	751,294.21	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	29,889.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,030,882.05	1,030,882.05	0.00						
Sub Total por Programa			1,030,882.05	1,030,882.05	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100244062211010800	24406 (DESAYUNOS ESCOLARES) BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0072 SABANILLA	3,256,112.20	3,256,112.20	0.00	---	0.00	24,200.00	DESAYUNO	29,889.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,256,112.20	3,256,112.20	0.00						
Sub Total por Programa			3,256,112.20	3,256,112.20	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100244094311021200	24409 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS (FOMENTO AGRICOLA)	0072 SABANILLA	441,600.00	441,600.00	0.00	--	0.00	920.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			441,600.00	441,600.00	0.00						
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400244074311021200	24407 ADQUISICION DE MOLINO MANUAL (FOMENTO AGROINDUSTRIAL)	0072 SABANILLA	988,500.00	988,500.00	0.00	--	0.00	1,500.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
0400244084311021200	24408 ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PROYECTO 2 (FOMENTO AGROINDUSTRIAL)	0072 SABANILLA	391,400.24	391,400.24	0.00	--	0.00	700.00	PIEZA	29,889.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,379,900.24	1,379,900.24	0.00						
Sub Total por Programa			1,821,500.24	1,821,500.24	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			11,074,121.42	11,074,121.42	0.00						
RA RAMO ADMINISTRATIVO 20											
VI VIVIENDA											
03 PISO FIRME											
0301RA007611101090	RA007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIAD SAN ANTONIO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS	0041 LOS MARTINEZ	165,398.71	165,398.71	0.00	---	0.00	10.00	VIVIENDA	10.00	FAMILIAS
Sub Total por Subprograma			165,398.71	165,398.71	0.00						
Sub Total por Programa			165,398.71	165,398.71	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			165,398.71	165,398.71	0.00						
Total General			45,617,160.93	45,617,160.93	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

USBALDO CRUZ PEREZ

ALMA LOPEZ LOPEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE